

Stand Bauarbeiten im Windpark Hünfeldener Wald

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

die Bauarbeiten an unserem Windparkprojekt im Hünfeldener Wald sind inzwischen weiter fortgeschritten und im Zeitplan.

Wir möchten an dieser Stelle berichten, was sich Anfang Juli auf der Baustelle getan hat:

In der 27. Kalenderwoche wurden die Tiefbauarbeiten für die Herstellung der Kranstellfläche und der Fundamentgrube an der Windenergieanlage WEA 3 nördlich unterhalb des „Nauheimer Hüttchens“ fortgesetzt.

Am mittleren Anlagenstandort (WEA 2) fand die Anlieferung der Bewehrung für das Fundament statt und die ersten Betonarbeiten für das Fundament wurden aufgenommen.



Aushub der Fundamentgrube für WEA 3 am 03.07.2019



Betonarbeiten am Fundament der WEA 2 am 05.07.2019

Auf der Kabeltrasse wurden in der 27. KW mehrere Spülbohrungen durchgeführt.



Kabelverlegung an einer Spülbohrung am 02.07.2019.

In KW 28 wurden mit der Fertigstellung der Kranstellfläche die Tiefbauarbeiten an WEA 3 abgeschlossen und die Fundamentgrube für die Erstellung des Fundaments vorbereitet.



Fundamentgrube WEA 3 am 12.07.2019

An der WEA 2 wurde die Bewehrung fertiggestellt, so dass danach die Betonage erfolgen konnte.



Bewehrung der WEA 2 am 12.07.2019

In dieser Woche wurden auch die Arbeiten an den internen Erschließungswegen (bis auf östliche Zuwegung) fertiggestellt und die Tiefbauarbeiten im Windpark konnten somit abgeschlossen werden.



Östliche Zuwegung am 31.07.2019

Auf der Kabeltrasse kam im Juli erstmals der Kabelpflug zum Einsatz. Die Kabelverlegung in der Gemarkung Heringen konnte bis Ende Juli abgeschlossen werden. Mittels Kabelpflug wurde das Kabelsystem auf rheinland-pfälzischer Seite danach bis zum Umspannwerk Oberneisen verlegt.



Kabelverlegung mittels Pflug am 09.07.2019 (Pflug am Bildrand links, im Hintergrund Zugmaschine)



In KW 29 wurde das Fundament der WEA 2 mit Beton ausgegossen. An WEA 1 wurden die Bewehrungsarbeiten für das Fundament aufgenommen.



Bild oben: Erste Bewehrungsarbeiten an der WEA 1 am 18.07.19
Bild darunter: Fundament WEA 2 nach Betonage am 18.07.19



Bewehrung der WEA 1 am 24.07.2019

In KW 31 wurde das Fundament der WEA 2 mit Erdmaterial angefüllt und die Flächen geschottert. An WEA 3 wurden die Bewehrungsarbeiten fortgesetzt.



Standort WEA 2 nach Anfüllen des Fundamentes 31.07.2019

In KW 32 wurden die Bewehrungsarbeiten an WEA 1 abgeschlossen und das Fundament wurde ausgegossen.



Bilder oben: Fundamentbetonage WEA 1 am 07.08.2019

Am Ende der KW 33 war das Fundament der WEA 2 fertiggestellt und wieder angefüllt. An der WEA 1 war die Betonarbeiten abgeschlossen, so dass nur noch die Anfüllung zu erfolgen hatte.

Auch an der WEA 3 wurde die Bewehrung abgeschlossen, so dass in der letzten Augustwoche die Betonage erfolgen konnte.

Mit dem ca. 3 km langen Ausbau des Forstwirtschaftsweges von der B 417 im Osten bis zur WEA 1 an der Waldgrenze zu Kaltenholzhausen im Westen konnte die interne Zuwegung nahezu fertiggestellt werden. Es fehlt nun lediglich noch der Ausbau des Einmündungstrichters und somit der Anschluss an der B417. Der Einmündungstrichter soll in Abstimmung mit Hessen-Mobil später – d.h. nach Inbetriebnahme des Windparks - mit Leitpfosten und einer Ausmuldung gesichert werden.



Wegeausbau östliche Zuwegung am 16.08.2019

Im Folgenden geben wir einen groben chronologischen Überblick auf die noch ausstehenden Bautätigkeiten bis zum Jahresende und bis zur geplanten finalen Inbetriebnahme des Windparks im Januar 2020:

September:

- Errichtung Betonturm WEA H3
- Bau Übergabestation Oberneisen
- Errichtung Betonturm WEA H1

Oktober bis Dezember:

- Installation Stahlurm, Maschinenhaus, Nabe, Rotor WEA H2
- Installation Stahlurm, Maschinenhaus, Nabe, Rotor WEA H3
- Inbetriebnahme WEA H2
- Installation Stahlurm, Maschinenhaus, Nabe, Rotor WEA H1
- Inbetriebnahme WEA H3
- Inbetriebnahme WEA H1

Zum Schluss noch zwei Vorankündigungen:

Die Informationsveranstaltung zur Bürgerbeteiligung soll Ende Oktober stattfinden. Der genaue Termin wird - nach Vorlage des BAFIN-Prospektes - rechtzeitig im Amtlichen Mitteilungsblatt bekannt gegeben.

Und ganz wichtig:

Eine Baustellenbegehung für interessierte Bürgerinnen und Bürger wird es natürlich auch geben!

Diese ist für **Samstag, 12.10.2019, 10-12 Uhr** terminiert.

Eine Einladung mit weiteren Informationen - z.B. Angabe des Treffpunktes und zur Anfahrt an die Baustelle (geplant ist ein Busshuttle) - wird noch im Mitteilungsblatt erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen
aus dem Rathaus

(Silvia Scheu-Menzer)
Bürgermeisterin